



Утверждаю  
 Генеральный директор  
 ОАО «Телекомнефтепродукт»  
 В.В.Терехов  
 июня 2013г.

**Отзыв о подрядной организации выполнявшей работы на объекте: 7.1.2. «Капитальный ремонт антикоррозионной защиты (окраски) антенной опоры АО- 75 РРС "Травники"»**

Наименование организации: **ООО ПП «Волкомпани»**, ИНН 6670396782

Адрес организации:

Юридический: **620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 22, кв.123**

Фактический: **620100, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25, эл. почта: [mail@volco.ru](mailto:mail@volco.ru)**

Генеральный директор предприятия: **Бессонов Дмитрий Эрикович**

Номер и дата подписания контракта: **№ 1/5-2013 от 14.01.2013г.**

Сроки проведения работ по контракту: Начало – **10.05.2013 г.** Окончание **20.06.2013 г.**

Фактическое выполнение работ: Начало – **10.05.2013 г.** Окончание **25.05.2013 г.**

При проведении работ на объекте были привлечены следующие субподрядные организации:

**Субподрядные организации не привлекались.**

Наименование организации	ИНН	Ф.И.О. генерального директора	Специализация субподрядной организации	Объем работ выполненных субподрядной организацией

**1. ВЫВОДЫ ПО ЧИСЛЕННОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА (соответствие ППР)**

Численность и квалификация персонала соответствуют ППР

**2. ВЫВОДЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА (соответствие ППР)**

Техническая оснащённость подрядчика соответствует ППР

**3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:**

Замечаний по проведению СМР нет.

**4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА**

Количество предписаний всего	Из них с остановкой производства работ
нет	нет

**5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНЗИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:**

Дата предъявления претензии	Номер письма	Сумма	Дата удовлетворения претензии	Сумма удовлетворенной претензии

**Заключение:**


Строительно-монтажные работы выполнены Подрядчиком раньше установленного срока и с высоким качеством. Претензий и замечаний нет. Организация ООО ПП «Волкомпани» рекомендуется к выполнению СМР по программе ТПР и КР ОАО «АК «Транснефть».

Заместитель генерального директора по строительству


 / Шевчук А.А./

**Согласования:**

Главный инженер

 / Тимошин С.Н./

Начальник юридической службы

 / Трубочёва М.А. /