



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Трансфлот - Порт Приморск»
М.А. Кудинов
2014г.

Отзыв о подрядной организации выполнявшей работы на объекте: «Резервуары РВСП-20000 №№7-12. Резервуары №№1-6. Капитальный ремонт антикоррозионного покрытия резервуаров». (Резервуары №7, 8, 10, 11).

Наименование организации: ООО ПП «Волкомпани», ИНН 667 039 67 82
Адрес организации: Юридический 620072, Россия, г. Екатеринбург, на территории Новосвердловской ТЭЦ
Генеральный директор предприятия: Бессонов Дмитрий Эрикович
Номер и дата подписания контракта №128/07.14 от 25 июля 2014г.
Сроки проведения работ по контракту: Начало – 08.08.2014г. Окончание 30.11.2014г.
Фактическое выполнение работ: Начало – 08.08.2014г. Окончание 30.11.2014г.

При проведении работ на объекте были привлечены следующие субподрядные организации:

Наименование организации	ИНН	Ф.И.О. генерального директора	Специализация субподрядной организации	Объем работ, выполненных субподрядной организацией
Субподрядные организации не привлекались				

1. ВЫВОДЫ ПО ЧИСЛЕННОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА (соответствие ПОС)

Численность и квалификация персонала соответствует главе 10 «Расчет потребности в строительных кадрах» ПОС.

2. ВЫВОДЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА (соответствие ПОС)

Техническая оснащенность подрядчика соответствует главе 9 «Материально-техническое обеспечение строительства» ПОС.

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

- 1.1. Не предоставлен журнал СКК подрядной организации на месте производства работ. [7.]
- 1.2. Не предоставлен актуализированный приказ и перечень специалистов СКК, закрепленных за объектом объект. [7].
- 1.3. Специалистом СКК не проконтролированы работы по устройству ограждения мест производства работ и установки оборудования, установке предупредительных знаков. [7]. (Предупреждение №БТС/КР/7.1/001-У от 12.09.2014г.) Срок устранения 16.09.2014г. Устранено-16.09.2014г.
- 2.1. Не предусмотрены мероприятия по нанесению АКЗ на металлоконструкции резервуара при температуре окружающего воздуха не более 5 °С и относительной влажности воздуха более 80 % с предварительным устройством защитного укрытия из непромокаемых материалов и применением установок для подогрева и осушки воздуха между материалом укрытия и наружной поверхностью резервуара. (1)
- 2.2. Не предоставлен сертификат (паспорт) на поставку антикоррозионных материалов (JOTUN, Hempel). (1) (Предупреждение №БТС/КР/7.1/002-У от 17.09.2014г.) Срок устранения 18.09.2014г. Устранено-20.09.2014г.
- 3.1. Не предоставлен акт приемки лесов комиссией (1).
- 3.2. В местах подъема работников на леса и подмости не размещаются плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации(18).
- 3.3. Установленные леса не оборудованы молниеприемниками, тоководами(18). (Предупреждение №БТС/КР/7.1/003-У от 17.09.2014г.) Срок устранения 19.09.2014г. Устранено-20.09.2014г.
- 4.1. В связи с возможным выполнением работ при температуре ниже +5 и относительной влажности воздуха выше 80% не представлен ППР по нанесению АКП на резервуары при температуре окружающего воздуха ниже +5 и относительной влажности воздуха выше 80%. [1]3.2. Не представлен акт приема передачи оборудования в монтаж (фильтр тонкой очистки Dn 350) [2] (Предупреждение №БТС/КР/7.1/004-У от 02.10.2014г.) Срок устранения 13.10.2014г. Устранено-10.10.2014г.

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Количество предписаний всего	Из них с остановкой производства работ
4	0

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНЗИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Дата предъявления претензии	Номер письма	Сумма	Дата удовлетворения претензии	Сумма удовлетворенной претензии
-	-	-	-	-

Заключение: Организация ООО ПП «Волкомпани» может быть привлечена к выполнению работ на объектах ОАО «АК «Транснефть».

Начальник производственного отдела
ООО «Транснефть - Порт Приморск» _____



Шестаков М.Н.

Согласовано:

Главный инженер ООО «Транснефть - Порт Приморск» _____



Кулишин А.В.

Начальник юридического отдела ООО «Транснефть - Порт Приморск» _____



Павлова А.В.